

Session 2009	0906-OBA P 33
EXAMEN : Baccalauréat professionnel Ouvrages du bâtiment : <u>aluminium, verre et matériaux de synthèse</u>	
Épreuve : E 33 Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier	Unité : U 33
Durée : 4 heures	Coefficient : 3
Page : 1/1	

FICHE D'ÉVALUATION

Évaluation pendant le déroulement de l'épreuve

	Barème	Note	Observations
1) Respect des règles de sécurité individuelle et collective. Sécurisation de la zone de travail, port des protections individuelles, Protection de l'ouvrage et du site de pose.	/4		
2) Réception de l'ouvrage, manutention et stockage	/4		
3) Préparation matière			
- La matière est convenablement préparée, le site est préparé et contrôlé pour recevoir l'ouvrage	/6		
4) Préparation matériel			
- Le matériel est correctement identifié, il est utilisé dans les règles de l'art.	/6		
TOTAL 1	/20		

Évaluation en fin d'épreuve

	Barème	Note	Observations
1) Position dormant			
- Hauteur tolérance $\pm 2\text{mm}$	/1		
- Aplomb tolérance $\pm 2\text{mm}$	/2		
- Horizontalité tolérance $\pm 2\text{mm}$	/2		
- Jeux périphériques	/2		
- Qualité de la fixation	/2		
2) Pose de l'ouvrant			
- Réglage des jeux de fonctionnement	/2		
- Fonctionnement quincailleries	/2		
3) Étanchéité			
- Étanchéité de l'ouvrage conforme	/2		
- Aspect esthétique du joint d'étanchéité	/1		
4) Finition			
- Aspect général de l'ouvrage (rayure, coup...)	/2		
- Nettoyage	/1		
- Remise en état du site de pose	/1		
TOTAL 2	/20		

TOTAL 1+2	/40
------------------	------------

Date :

Correcteurs :